



2023

Data de emissão: 09/01/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
1 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - ARQUIVO DE SÃO CRISTÓVÃO PROCESSO 2022-06036895	DIFOB	4,55		918.520,00	01/01/2023	30/06/2023	4,55		
11 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37		0,00	01/01/2023	10/01/2023	1,37	01/01/2023	10/01/2023
12 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,28		551.112,00	11/01/2023	30/05/2023	2,28	11/01/2023	16/05/2023
13 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90		367.408,00	31/05/2023	30/06/2023	0,90	17/05/2023	30/06/2023
2 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - LÂMINA IV PROCESSO 2022-06036841	DIFOB	3,66		506.400,00	01/01/2023	31/12/2023	3,66		
21 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37		0,00	01/01/2023	01/01/2023	1,37	01/01/2023	01/01/2023
22 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,28		506.400,00	02/01/2023	05/07/2023	2,28	02/01/2023	05/07/2023
23 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,01		0,00	06/07/2023	31/12/2023	0,01	06/07/2023	31/12/2023
3 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	DIFOB	1,38		0,00	01/01/2023	31/12/2023	1,38		



**FOTOVOLTAICA - COMARCA DA  
CAPITAL - ALMOXARIFADO DE NITERÓI  
PROCESSO 2022-06036874**

31 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37	0,00	01/01/2023	30/04/2023	1,37	01/01/2023	30/04/2023
--	-------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

32 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	0,01	0,00	01/05/2023	31/12/2023	0,01	01/05/2023	31/12/2023
--	-------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

4 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - REGIONAL DE SANTA CRUZ PROCESSO 2022-06036879	DIFOB	1,38	0,00	01/01/2023	31/12/2023	1,38		
---	-------	------	------	------------	------------	------	--	--

41 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37	0,00	01/01/2023	07/05/2023	1,37	01/01/2023	07/05/2023
--	-------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

42 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	0,01	0,00	08/05/2023	31/12/2023	0,01	08/05/2023	31/12/2023
--	-------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

5 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - CAMPOS DOS GOYTACAZES PROCESSO 2022-06036887	DIFOB	1,38	0,00	01/01/2023	31/12/2023	1,38		
--	-------	------	------	------------	------------	------	--	--

51 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37	0,00	01/01/2023	13/06/2023	1,37	01/01/2023	13/06/2023
--	-------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

52 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada	DIFOB	0,01	0,00	14/06/2023	31/12/2023	0,01	14/06/2023	31/12/2023
---	-------	------	------	------------	------------	------	------------	------------



em operação e recebimento das instalações).

6 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - LÂMINA I E II PROCESSO 2022-06036824	DIFOB	0,01	0,00	01/01/2023	31/12/2023	0,01		
61 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	0,01	0,00	01/01/2023	31/12/2023	0,01	01/01/2023	31/12/2023
7 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE MACAÉ PROCESSO 2022-06089675	DIFOB	0,01	0,00	24/11/2023	31/12/2023	0,01		
71 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	0,01	0,00	24/11/2023	31/12/2023	0,01	24/11/2023	31/12/2023
8 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE ITABORAÍ PROCESSO 2022-06089674	DIFOB	0,01	0,00	24/11/2023	31/12/2023	0,01		
81 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	0,01	0,00	24/11/2023	31/12/2023	0,01	24/11/2023	31/12/2023
9 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE BELFORD ROXO PROCESSO 2022-06089672	DIFOB	0,01	0,00	16/11/2023	31/12/2023	0,01		
91 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	0,01	0,00	16/11/2023	31/12/2023	0,01	16/11/2023	31/12/2023
10 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE	DIFOB	0,01	0,00	16/11/2023	31/12/2023	0,01		



<b>BANGU</b> <b>PROCESSO 2022-06089670</b>									
101 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	0,01	0,00	16/11/2023	31/12/2023	0,01	16/11/2023	31/12/2023	
11 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE QUEIMADOS PROCESSO 2022-06089671	DIFOB	3,66	224.100,00	08/05/2023	31/12/2023	1,37			
111 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37	0,00	08/05/2023	19/09/2023	1,37	08/05/2023	04/09/2023	
112 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,28	224.100,00	20/09/2023	18/11/2023				
113 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,01	0,00	19/11/2023	31/12/2023				
12 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE MADUREIRA PROCESSO 2022-06089669	DIFOB	1,38	0,00	08/05/2023	31/12/2023	1,38			
121 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37	0,00	08/05/2023	21/07/2023	1,37	08/05/2023	21/07/2023	
122 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada	DIFOB	0,01	0,00	22/07/2023	31/12/2023	0,01	22/07/2023	31/12/2023	



em operação e recebimento das instalações.

13 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - PRÉDIO DO ARQUIVO GERAL DE RIO BONITO PROCESSO 2022-06089666	DIFOB	0,01	0,00	20/10/2023	31/12/2023	0,01		
131 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	0,01	0,00	20/10/2023	31/12/2023	0,01	20/10/2023	31/12/2023
14 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE SÃO GONÇALO PROCESSO 2022-06089661	DIFOB	0,01	0,00	24/11/2023	31/12/2023	0,01		
141 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	0,01	0,00	24/11/2023	31/12/2023	0,01	24/11/2023	31/12/2023
15 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE JACAREPAGUÁ PROCESSO 2022-06089664	DIFOB	1,38	0,00	12/06/2023	31/12/2023			
151 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37	0,00	12/06/2023	23/11/2023			
152 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	0,01	0,00	24/11/2023	31/12/2023			
16 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE RIO BONITO PROCESSO 2022-06089676	DIFOB	1,38	0,00	18/05/2023	31/12/2023	1,38		



161 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37	0,00	18/05/2023	29/10/2023	1,37	18/05/2023	29/10/2023
162 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	0,01	0,00	30/10/2023	31/12/2023	0,01	30/10/2023	31/12/2023
17 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE VILA INHOMIRIM PROCESSO 2022-06089660	DIFOB	0,01	0,00	15/05/2023	31/12/2023	0,01		
171 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	0,01	0,00	15/05/2023	31/12/2023	0,01	15/05/2023	31/12/2023
18 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DA ILHA DO GOVERNADOR PROCESSO 2022-06089662	DIFOB	0,01	0,00	24/11/2023	31/12/2023	0,01		
181 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	0,01	0,00	24/11/2023	31/12/2023	0,01	24/11/2023	31/12/2023

## 2024

Data de emissão: 09/01/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
19 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE ITABORAÍ PROCESSO 2022-06089674	DIFOB	4,54		529.470,00	01/01/2024	20/06/2024			
191 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças	DIFOB	1,36		0,00	01/01/2024	06/02/2024			



eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.

192 - Fornecimento de materiais (cabos, DIFOB 2,28 317.682,00 07/02/2024 06/04/2024

módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.

193 - Apresentação do As Built, todos os DIFOB 0,90 211.788,00 07/04/2024 20/06/2024

documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.

20 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE DIFOB 4,54 414.500,00 01/01/2024 13/05/2024

SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE BELFORD ROXO

PROCESSO 2022-06089672

201 - Elaboração de projeto, aprovação DIFOB 1,36 0,00 01/01/2024 29/01/2024

junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.

202 - Fornecimento de materiais (cabos, DIFOB 2,28 248.700,00 30/01/2024 29/03/2024

módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.

203 - Apresentação do As Built, todos os DIFOB 0,90 165.800,00 30/03/2024 13/05/2024

documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.

21 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE DIFOB 4,54 577.915,00 01/01/2024 13/05/2024

SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE BANGU

PROCESSO 2022-06089670

211 - Elaboração de projeto, aprovação DIFOB 1,36 0,00 01/01/2024 29/01/2024

junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.

212 - Fornecimento de materiais (cabos, DIFOB 2,28 346.749,00 30/01/2024 29/03/2024

módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das



instalações.

213 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	231.166,00	30/03/2024	13/05/2024
22 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - PRÉDIO DO ARQUIVO GERAL DE RIO BONITO PROCESSO 2022-06089666	DIFOB	4,54	92.900,00	01/01/2024	16/04/2024
221 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,36	0,00	01/01/2024	02/01/2024
222 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,28	55.740,00	03/01/2024	02/03/2024
223 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	37.160,00	03/03/2024	16/04/2024
23 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE SÃO JOÃO DE MERITI PROCESSO 2022-06089658	DIFOB	4,55	1.016.943,26	10/01/2024	07/07/2024
231 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37	0,00	10/01/2024	24/03/2024
232 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,28	610.165,96	25/03/2024	23/05/2024
233 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	406.777,30	24/05/2024	07/07/2024
24 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DA BARRA DA TIJUCA	DIFOB	4,52	714.789,95	27/02/2024	31/12/2024





## PROCESSO 2022-06115645

241 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,34	0,00	27/02/2024	10/07/2024
242 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,28	428.873,97	11/07/2024	07/12/2024
243 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	285.915,98	08/12/2024	31/12/2024
25 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE DUQUE DE CAXIAS	DIFOB	4,52	647.687,22	02/04/2024	31/12/2024
PROCESSO 2022-06115652					
251 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,34	0,00	02/04/2024	14/08/2024
252 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	3,18	647.687,22	15/08/2024	31/12/2024
26 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE NOVA IGUAÇU	DIFOB	4,51	560.161,92	05/03/2024	31/12/2024
PROCESSO 2022-06115657					
261 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,33	0,00	05/03/2024	17/07/2024
262 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das	DIFOB	3,18	560.161,92	18/07/2024	31/12/2024



instalações.

27 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE MACAÉ PROCESSO 2022-06089675	DIFOB	4,54	450.000,00	01/01/2024	20/06/2024
271 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,36	0,00	01/01/2024	06/02/2024
272 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,28	270.000,00	07/02/2024	06/04/2024
273 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	180.000,00	07/04/2024	20/06/2024
28 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE QUEIMADOS PROCESSO 2022-06089671	DIFOB	0,89	149.400,00	01/01/2024	01/02/2024
281 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,89	149.400,00	01/01/2024	01/02/2024
29 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE RIO BONITO PROCESSO 2022-06089676	DIFOB	3,17	204.000,00	01/01/2024	11/04/2024
291 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,27	122.400,00	01/01/2024	27/01/2024
292 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	81.600,00	28/01/2024	11/04/2024
30 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE VILA INHOMIRIM	DIFOB	4,54	311.688,00	01/01/2024	14/07/2024



## PROCESSO 2022-06089660

301 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto. DIFOB 1,36 0,00 01/01/2024 01/03/2024

302 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações. DIFOB 2,28 187.012,80 02/03/2024 30/04/2024

303 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência. DIFOB 0,90 124.675,20 01/05/2024 14/07/2024

31 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - LÂMINA I E II DIFOB 4,54 3.869.200,00 01/01/2024 05/08/2024

## PROCESSO 2022-06036824

311 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto. DIFOB 1,36 0,00 01/01/2024 08/01/2024

312 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações. DIFOB 2,28 2.321.520,00 09/01/2024 22/05/2024

313 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência. DIFOB 0,90 1.547.680,00 23/05/2024 05/08/2024

32 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - CAMPOS DOS GOYTACAZES DIFOB 3,17 505.000,00 01/01/2024 24/03/2024

## PROCESSO 2022-06036887

321 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações. DIFOB 2,27 303.000,00 01/01/2024 09/01/2024



322 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	202.000,00	10/01/2024	24/03/2024
33 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE MADUREIRA PROCESSO 2022-06089669	DIFOB	3,17	588.000,00	01/01/2024	01/05/2024
331 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,27	352.800,00	01/01/2024	16/02/2024
332 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	235.200,00	17/02/2024	01/05/2024
34 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE SÃO GONÇALO PROCESSO 2022-06089661	DIFOB	4,54	858.900,00	01/01/2024	20/06/2024
341 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,36	0,00	01/01/2024	06/02/2024
342 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,28	515.340,00	07/02/2024	06/04/2024
343 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	343.560,00	07/04/2024	20/06/2024
35 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DA ILHA DO GOVERNADOR PROCESSO 2022-06089662	DIFOB	4,54	744.000,00	01/01/2024	20/06/2024
351 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,36	0,00	01/01/2024	06/02/2024



352 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,28	446.400,00	07/02/2024	06/04/2024
353 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	297.600,00	07/04/2024	20/06/2024
36 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - ALMOXARIFADO DE NITERÓI	DIFOB	3,17	454.400,00	01/01/2024	09/04/2024
361 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,27	272.640,00	01/01/2024	25/01/2024
362 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	181.760,00	26/01/2024	09/04/2024
37 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - REGIONAL DE SANTA CRUZ	DIFOB	3,17	799.990,00	01/01/2024	16/04/2024
371 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,27	479.994,00	01/01/2024	01/02/2024
372 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	319.996,00	02/02/2024	16/04/2024
38 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE JACAREPAGUÁ	DIFOB	3,17	548.250,00	01/01/2024	06/04/2024
PROCESSO 2022-06089664					
381 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação,	DIFOB	2,27	328.950,00	01/01/2024	22/01/2024



comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.

382 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.

39 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - LÂMINA IV  
PROCESSO 2022-06036841

391 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.

382 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	219.300,00	23/01/2024	06/04/2024
39 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - LÂMINA IV PROCESSO 2022-06036841	DIFOB	0,89	337.600,00	01/01/2024	24/02/2024
391 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,89	337.600,00	01/01/2024	24/02/2024

<b>TOTAL EXECUTADO (em %)</b>	16,57
-------------------------------	-------

#### Análise Crítica

Data	02/01/2024
Análise crítica	<p>ENTREGA 11 (Fórum de Queimados): Não obstante a Etapa 2 do contrato já tenha sido prorrogada por solicitação da empresa contratada, a mesma permaneceu inerte não realizando qualquer intervenção concernente à instalação do SFCR, nem aos menos os serviços iniciais como os itens de proteção coletiva como as linhas de vida.</p> <p>ENTREGA 15 (Fórum de Jacarepaguá): Atraso apontado na Etapa 1 do contrato, onde carece de revisão do projeto executivo pela empresa contratada, a qual inclusive já extrapolou o prazo da Etapa 2, permanecendo-se inerte, muito embora tenha sido notificada por diversas vezes.</p>
Ação gerencial	<p>ENTREGA 11 (Fórum de Queimados): A fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 2 conforme cronograma, fora autuado processo solicitando abertura de procedimento apuratório, que está tramitando no SEI sob nº 2023-06131249. Concomitante a isso, considerando que a empresa contratada possui 9 (nove) contratados da mesma natureza firmados com esta Corte de Justiça, tendo a mesma sofrido diversos procedimentos apuratórios pela inexecução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos nos contratos, considerando ainda a desídia da sociedade empresária na execução do presente contrato, fora instruído o pedido de rescisão unilateral nos autos do processo principal.</p> <p>ENTREGA 15 (Fórum de Jacarepaguá): A fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 1 conforme cronograma, fora autuado processo solicitando abertura de procedimento apuratório, que está tramitando no SEI sob nº 2023-06108699, assim como no processo nº 2023-06124549, pela inexecução da Etapa 2. Concomitante a isso, considerando que a empresa contratada possui 9 (nove) contratados da mesma natureza firmados com esta Corte de Justiça, tendo a mesma sofrido diversos procedimentos apuratórios pela inexecução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos nos contratos, considerando ainda a desídia da sociedade empresária na execução do presente contrato, fora instruído o pedido de rescisão unilateral nos autos do processo principal.</p>
Data	19/12/2023
Análise crítica	<p>Revisão 8: Entrega 4 e 37 (Santa Cruz), Entrega 5 e 32 (Campos dos Goytacazes), Entrega 17 e 30 (Vila Inhomirim), Entrega 33 (Madureira), Entrega 39 (Lâmina IV), Entrega 16 e 29 (Fórum de Rio Bonito) e Entrega 3 e 36 (Almoxarifado de Niterói) : Alteração dos itens e das datas das entregas e ações, após publicações dos termos aditivos. Entregas 24 (Barra da Tijuca), 25 (Duque de Caxias) e 26 (Nova Iguaçu): Revisão das datas das entregas e ações em função da reprogramação da licitação.</p>
Ação gerencial	Aguardar publicação dos termos aditivos e licitações em andamento.
Data	30/11/2023
Análise crítica	<p>ENTREGA 11 (Fórum de Queimados): Não obstante a Etapa 2 do contrato já tenha sido prorrogada por solicitação da empresa contratada, a mesma permaneceu inerte não realizando qualquer intervenção concernente à instalação do SFCR, nem aos menos os serviços iniciais como os itens de proteção coletiva como as linhas de vida.</p> <p>ENTREGA 15 (Fórum de Jacarepaguá): Atraso apontado na Etapa 1 do contrato, onde carece de revisão do projeto executivo pela empresa contratada, a qual inclusive já</p>

<b>Análise Crítica</b>	extrapolou o prazo da Etapa 2, permanecendo-se inerte, muito embora tenha sido notificada por diversas vezes.
<b>Ação gerencial</b>	<p>ENTREGA 11 (Fórum de Queimados): A fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 2 conforme cronograma, fora autuado processo solicitando abertura de procedimento apuratório, que está tramitando no SEI sob nº 2023-06131249. Concomitante a isso, considerando que a empresa contratada possui 9 (nove) contratados da mesma natureza firmados com esta Corte de Justiça, tendo a mesma sofrido diversos procedimentos apuratórios pela inexecução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos nos contratos, considerando ainda a desídia da sociedade empresária na execução do presente contrato, fora instruído o pedido de rescisão unilateral nos autos do processo principal.</p> <p>ENTREGA 15 (Fórum de Jacarepaguá): A fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 1 conforme cronograma, fora autuado processo solicitando abertura de procedimento apuratório, que está tramitando no SEI sob nº 2023-06108699, assim como no processo nº 2023-06124549, pela inexecução da Etapa 2. Concomitante a isso, considerando que a empresa contratada possui 9 (nove) contratados da mesma natureza firmados com esta Corte de Justiça, tendo a mesma sofrido diversos procedimentos apuratórios pela inexecução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos nos contratos, considerando ainda a desídia da sociedade empresária na execução do presente contrato, fora instruído o pedido de rescisão unilateral nos autos do processo principal.</p>
<b>Data</b>	27/11/2023
<b>Análise crítica</b>	Revisão 7: Entrega 2 e 43 (Lâmina IV), Entrega 3 e 40 (Almoxarifado de Niterói), Entrega 12 e 37 (Fórum de Madureira) e Entrega 6 e 35 (Lâminas I e II): Alteração dos itens e das datas das entregas e ações, após publicações dos termos aditivos.
<b>Ação gerencial</b>	Aguardar publicação dos termos aditivos.
<b>Data</b>	31/10/2023
<b>Análise crítica</b>	Entrega 3 (Almoxarifado de Niterói) / Ação 32 em atraso: Atraso na conclusão da Etapa 2, devido a necessidade de apresentação do relatório de comissionamento do sistema pela empresa contratada.
<b>Ação gerencial</b>	Entrega 3 (Almoxarifado de Niterói) / Ação 32 em atraso: Instrução processual para prorrogação do prazo contratual referente a Etapa 2; Instrução para abertura de procedimento apuratório sob o nº 2023-06090959 a fim de apurar a responsabilidade da contratada pela inexecução da Etapa 2; Notificação para apresentar o relatório de comissionamento no prazo de 24 horas, sob pena de abertura de novo procedimento apuratório pelo não atendimento às solicitações da Fiscalização.
<b>Data</b>	27/10/2023
<b>Análise crítica</b>	<p>Revisão 5: Entrega 3 e 40 (Almoxarifado de Niterói), Entrega 4 e 41 (Santa Cruz), Entrega 6 e 35 (Lâminas I e II), Entrega 9 e 24 (Belford Roxo), Entrega 10 e 25 (Bangu), Entrega 13 e 26 (Arquivo geral de Rio Bonito) e Entrega 19 e 27 (São João de Meriti): Alteração das datas das entregas e ações, conforme novo planejamento.</p> <p>Revisão 6: Entrega 9 e 24 (Belford Roxo), Entrega 10 e 25 (Bangu), Entrega 15 e 42 (Jacarepaguá) e Entrega 5 e 36 (Campos dos Goytacazes): Alteração dos itens, das datas das entregas e ações, após alteração da data do memorando de início e publicações dos termos aditivos.</p>
<b>Ação gerencial</b>	Aguardar publicação dos termos aditivos, conclusão das licitações e emissão dos memorandos de início para acompanhamento dos contratos.
<b>Data</b>	02/10/2023
<b>Análise crítica</b>	ENTREGA 15 (Jacarepaguá): Atraso na conclusão da Etapa 1, em face da necessidade de correção do projeto executivo apresentado pela empresa contratada. ENTREGA 3 (Almoxarifado de Niterói): Atraso na conclusão da Etapa 2. Embora esteja ocorrendo o comissionamento do sistema, foi solicitada a prorrogação de prazo pela empresa contratada.
<b>Ação gerencial</b>	ENTREGA 15 (Jacarepaguá): Instrução processual para abertura de procedimento apuratório a fim de apurar a responsabilidade da contratada pela não conclusão da Etapa 1. ENTREGA 3 (Almoxarifado de Niterói): Instrução processual para abertura de procedimento apuratório a fim de apurar a responsabilidade da contratada pela não conclusão da Etapa 2.
<b>Data</b>	26/09/2023
<b>Análise crítica</b>	Revisão 4: Entrega 5 (Campos dos Goytacazes), Entrega 7 (Macaé), Entrega 8 (Itaboraí), Entrega 9 (Belford Roxo), Entrega 10 (Bangu), Entrega 12 (Madureira), Entrega 14 (São Gonçalo), Entrega 17 (Vila Inhomirim), Entrega 18 (Ilha do Governador): Alteração das datas das entregas e ações, conforme novo planejamento e em face ao pedido de suspensão contratual para Ilha do Governador, Macaé, Itaboraí e São Gonçalo.
<b>Ação gerencial</b>	Aguardar publicação dos termos aditivos e conclusão das licitações.

**Análise Crítica**

<b>Data</b>	01/09/2023
<b>Análise crítica</b>	Entrega 15 (Jacarepaguá): Atraso na conclusão da Etapa 1, devido a necessidade de correção do projeto executivo apresentado pela empresa contratada.
<b>Ação gerencial</b>	Instrução processual para abertura de procedimento apuratório a fim de apurar a responsabilidade da contratada pela não conclusão da Etapa 1.
<b>Data</b>	23/08/2023
<b>Análise crítica</b>	Revisão 3: Entrega 2 (Lâmina IV), Entrega 3 (Almoxarifado de Niterói), Entrega 4 (Santa Cruz), Entrega 6 e 35 (Lâminas I e II), Entrega 7 e 31 (Macaé) Entrega 9 e 24 (Belford Roxo), Entrega 10 e 25 (Bangu), Entrega 13 e 26 (Arquivo de Rio Bonito), Entrega 16 e 33 (Fórum de Rio Bonito), Entrega 17 e 34 (Vila Inhomirim), Entrega 19 e 27 (São João de Meriti), Entrega 20 e 28 (Barra da Tijuca), Entrega 21 e 29 (Duque de Caxias) e Entrega 22 e 30 (Nova Iguaçu): Alteração das datas das entregas e ações, conforme novo planejamento.
<b>Ação gerencial</b>	Aguardar publicação dos termos aditivos e conclusão das licitações.
<b>Data</b>	31/07/2023
<b>Análise crítica</b>	<p>ENTREGA 3 (Almoxarifado de Niterói): Atraso da empresa contratada no fornecimento de documentos solicitados pela equipe fiscal, na entrega de material e na realização de serviço relacionado a segurança coletiva (EPC) para execução dos trabalhos no bloco D, para a conclusão da Etapa 2.</p> <p>ENTREGA 11 (Queimados): Demora na análise de projeto pela Concessionária de energia elétrica para liberação do Parecer de Acesso referente à Etapa 1.</p> <p>ENTREGA 16 (Fórum de Rio Bonito): Após questionamento extemporâneo da empresa contratada sobre a impossibilidade de alocar a quantidade necessária de módulos no telhado, esta solicitou a disponibilização novos espaços para desenvolvimento do projeto, com indicação para prosseguimento do mesmo no último dia 07/07/2023 para análise. A empresa contratada apresentou a documentação correspondente no dia 27/07/2023, dias antes do término do prazo da Etapa 1, os quais encontram-se sendo avaliados pelo Grupo de Trabalho, para, após sua aprovação, dar entrada na Concessionária de energia elétrica.</p> <p>ENTREGA 17 (Vila Inhomirim): A empresa contratada apresentou a documentação e projetos executivos para conclusão da Etapa 1 no dia 27/07/2023, penúltimo dia do término do prazo da referida etapa, sendo tais documentos encaminhados para análise e aprovação do Grupo de Trabalho. A empresa contratada somente deu entrada dos documentos junto à Concessionária de energia elétrica no dia 28/07/2023, último dia do término do prazo da Etapa 1.</p>
<b>Ação gerencial</b>	<p>ENTREGA 3 (Almoxarifado de Niterói): Está sendo providenciada a instrução processual para abertura de procedimento apuratório a fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 2 conforme cronograma. Concomitante a isso, está sendo instruída a nova alteração contratual para prorrogação de prazo do contrato, a fim de que o mesmo não perca sua vigência.</p> <p>ENTREGA 11 (Queimados): A Concessionária de energia elétrica deu causa ao atraso na emissão do Parecer de Acesso referente à conclusão da Etapa 1 do contrato, tendo a empresa contratada apresentado comprovantes de reclamação junto a Ouvidoria da Concessionária. Diante disso, está sendo providenciada nova alteração contratual para prorrogação de prazo do contrato.</p> <p>ENTREGA 16 (Fórum de Rio Bonito): Considerando que a empresa contratada não realizou questionamentos durante a licitação acerca do espaço disponível no telhado, está sendo providenciada a instrução processual para abertura de procedimento apuratório a fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 1. Concomitante a isso, está sendo providenciada nova alteração contratual para prorrogação de prazo do contrato.</p> <p>ENTREGA 17 (Vila Inhomirim): Considerando que a empresa contratada deu entrada da documentação na Concessionária somente no dia 28/07/2023, último dia do término do prazo da Etapa 1, está sendo providenciada a instrução processual para abertura de procedimento apuratório a fim de apurar a responsabilidade pela não entrega do Parecer de Acesso dentro da referida etapa. Concomitante a isso, está sendo providenciada nova alteração contratual para prorrogação de prazo do contrato.</p>
<b>Data</b>	19/07/2023
<b>Análise crítica</b>	<p>Revisão 2:</p> <p>Entrega 5 (Campos do Goytacazes): Atualização das datas de previsão em função dos trâmites para formalização da alteração contratual das etapas 2 e 3;</p> <p>Entrega 6 (Lâminas I e II): Atualização das datas de previsão em função dos trâmites para formalização da alteração contratual das etapas 1, 2 e 3;</p> <p>Entrega 16 (Rio Bonito): Correção de datas das ações por erro material;</p> <p>Entregas 9 (Belford Roxo), 10 (Bangu), 13 (Arquivo de Rio Bonito), 19 (São João de Meriti), 20 (Barra da Tijuca), 21 (Duque de Caxias) e 22 (Nova Iguaçu): Reprogramação da data de início das entregas e das ações, por ainda estarem em processo de licitação.</p>
<b>Ação gerencial</b>	Aguardar publicação dos termos aditivos e conclusão das licitações.



<b>Análise Crítica</b>	
<b>Data</b>	30/06/2023
<b>Análise crítica</b>	<p>ENTREGA 6 (LÂMINAS I E II): Atraso nas ações 61 e 62 porque o contrato foi paralisado por 90 dias, com início em 02/12/2022 e término em 01/03/2023, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato, que também modificou os prazos estabelecidos para as 1ª, 2ª e 3ª etapas de execução contratual.</p> <p>A contratada solicitou nova suspensão de prazo de 45 dias, em função de exigência do contrato do Performace Ration, a qual não foi atendida, sendo necessário uma reformulação da proposta por parte da contratada junto à Administração Superior.</p>
<b>Ação gerencial</b>	Aguardar reformulação da proposta por parte da contratada junto à Administração Superior.
<b>Data</b>	20/06/2023
<b>Análise crítica</b>	<p>Revisão 1:</p> <p>ENTREGA 6 (LÂMINAS I E II): ATRASO NA AÇÃO 61 PORQUE APESAR DAS EXIGÊNCIAS DO TERMO DE REFERÊNICA TEREM SIDO ATENDIDAS QUASE QUE EM SUA INTEGRALIDADE, A QUESTÃO CONTRATUAL DA PERFORMANCE RATION NÃO FOI ATENDIDA, SENDO UMA EXIGÊNCIA CONTRATUAL DE 75%.</p> <p>ENTREGAS 8 (ITABORAÍ-2023), 18 (ILHA DO GOVERNADOR) E 23 (ITABORAÍ-2024): LICITAÇÃO HOMOLOGADA (VALOR ATUALIZADO COM A PROPOSTA VENCEDORA), MAS A ENTREGA NÃO POSSUI MEMORANDO DE INÍCIO.</p> <p>ENTREGAS 9 (BELFORD ROXO-2023), 10 (BANGU-2023), 13 (ARQ. RIO BONITO-2023), 19 (SÃO JOÃO DE MERITI-2023), 24 (BELFORD ROXO-2024), 25 (BANGU-2024), 26 (ARQ. RIO BONITO-2024) E 27 (SÃO JOÃO DE MERITI-2024): LICITAÇÃO NÃO HOMOLOGADA (VALOR DO ORÇAMENTO PREVISTO).</p> <p>ENTREGAS 20 (BARRA DA TIJUCA-2023), 21 (DUQUE DE CAXIAS-2023), 22 (NOVA IGUAÇU-2023), 28 (BARRA DA TIJUCA-2024), 29 (DUQUE DE CAXIAS-2024) E 30 (NOVA IGUAÇU-2024): NÃO LICITADA.</p>
<b>Ação gerencial</b>	<p>ENTREGA 6 (LÂMINAS I E II): A QUESTÃO FOI REPASSADA A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR PARA QUE VIESSE A AVALIAR O IMPASSE CONTRATUAL. FOI REALIZADA REUNIÃO EM 14/06/2023, ENTRE AS PARTES, E A EQUIPE FISCAL AGUARDA A DETERMINAÇÃO OFICIAL DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, PARA QUE SE BUSQUE A TOMADA DE DECISÃO.</p> <p>ENTREGAS 8 (ITABORAÍ-2023), 18 (ILHA DO GOVERNADOR) E 23 (ITABORAÍ-2024): AGUARDAR EMISSÃO DO MEMORANDO DE INÍCIO PARA REVISÃO DA PREVISÃO DAS AÇÕES.</p> <p>ENTREGAS 9 (BELFORD ROXO-2023), 10 (BANGU-2023), 13 (ARQ. RIO BONITO-2023), 19 (SÃO JOÃO DE MERITI-2023), 24 (BELFORD ROXO-2024), 25 (BANGU-2024), 26 (ARQ. RIO BONITO-2024) E 27 (SÃO JOÃO DE MERITI-2024): AGUARDAR HOMOLOGAÇÃO E EMISSÃO DO MEMORANDO DE INÍCIO PARA REVISÃO DA PREVISÃO DAS AÇÕES.</p> <p>ENTREGAS 20 (BARRA DA TIJUCA-2023), 21 (DUQUE DE CAXIAS-2023), 22 (NOVA IGUAÇU-2023), 28 (BARRA DA TIJUCA-2024), 29 (DUQUE DE CAXIAS-2024) E 30 (NOVA IGUAÇU-2024): AGUARDAR LICITAÇÃO PARA REVISÃO DA PREVISÃO DAS AÇÕES.</p>