



2023

Data de emissão: 03/04/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
1 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - ARQUIVO DE SÃO CRISTÓVÃO PROCESSO 2022-06036895	DIFOB	4,55		918.520,00	01/01/2023	30/06/2023	4,55		
11 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37		0,00	01/01/2023	10/01/2023	1,37	01/01/2023	10/01/2023
12 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,28		551.112,00	11/01/2023	30/05/2023	2,28	11/01/2023	16/05/2023
13 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90		367.408,00	31/05/2023	30/06/2023	0,90	17/05/2023	30/06/2023
2 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - LÂMINA IV PROCESSO 2022-06036841	DIFOB	3,66		506.400,00	01/01/2023	31/12/2023	3,66		
21 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37		0,00	01/01/2023	01/01/2023	1,37	01/01/2023	01/01/2023
22 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,28		506.400,00	02/01/2023	05/07/2023	2,28	02/01/2023	05/07/2023
23 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,01		0,00	06/07/2023	31/12/2023	0,01	06/07/2023	31/12/2023
3 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	DIFOB	1,38		0,00	01/01/2023	31/12/2023	1,38		



**FOTOVOLTAICA - COMARCA DA  
CAPITAL - ALMOXARIFADO DE NITERÓI  
PROCESSO 2022-06036874**

31 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37	0,00	01/01/2023	30/04/2023	1,37	01/01/2023	30/04/2023
--	-------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

32 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	0,01	0,00	01/05/2023	31/12/2023	0,01	01/05/2023	31/12/2023
--	-------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

4 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - REGIONAL DE SANTA CRUZ PROCESSO 2022-06036879	DIFOB	1,38	0,00	01/01/2023	31/12/2023	1,38		
---	-------	------	------	------------	------------	------	--	--

41 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37	0,00	01/01/2023	07/05/2023	1,37	01/01/2023	07/05/2023
--	-------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

42 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	0,01	0,00	08/05/2023	31/12/2023	0,01	08/05/2023	31/12/2023
--	-------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

5 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - CAMPOS DOS GOYTACAZES PROCESSO 2022-06036887	DIFOB	1,38	0,00	01/01/2023	31/12/2023	1,38		
--	-------	------	------	------------	------------	------	--	--

51 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37	0,00	01/01/2023	13/06/2023	1,37	01/01/2023	13/06/2023
--	-------	------	------	------------	------------	------	------------	------------

52 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada	DIFOB	0,01	0,00	14/06/2023	31/12/2023	0,01	14/06/2023	31/12/2023
---	-------	------	------	------------	------------	------	------------	------------



em operação e recebimento das instalações).

6 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - LÂMINA I E II PROCESSO 2022-06036824	DIFOB	0,01	0,00	01/01/2023	31/12/2023	0,01		
61 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	0,01	0,00	01/01/2023	31/12/2023	0,01	01/01/2023	31/12/2023
7 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE MADUREIRA PROCESSO 2022-06089669	DIFOB	1,38	0,00	08/05/2023	31/12/2023	1,37		
71 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37	0,00	08/05/2023	21/07/2023	1,37	08/05/2023	04/09/2023
72 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	0,01	0,00	22/07/2023	31/12/2023			
8 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - PRÉDIO DO ARQUIVO GERAL DE RIO BONITO PROCESSO 2022-06089666	DIFOB	0,01	0,00	20/10/2023	31/12/2023	0,01		
81 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	0,01	0,00	20/10/2023	31/12/2023	0,01	08/05/2023	21/07/2023
9 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE SÃO GONÇALO PROCESSO 2022-06089661	DIFOB	0,01	0,00	24/11/2023	31/12/2023	0,01		
91 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	0,01	0,00	24/11/2023	31/12/2023	0,01	20/10/2023	31/12/2023



10 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE RIO BONITO PROCESSO 2022-06089676	DIFOB	1,38	0,00	18/05/2023	31/12/2023	1,38		
101 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37	0,00	18/05/2023	29/10/2023	1,37	24/11/2023	31/12/2023
102 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	0,01	0,00	30/10/2023	31/12/2023	0,01	30/10/2023	31/12/2023
11 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE VILA INHOMIRIM PROCESSO 2022-06089660	DIFOB	0,01	0,00	15/05/2023	31/12/2023	0,01		
111 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	0,01	0,00	15/05/2023	31/12/2023	0,01	18/05/2023	29/10/2023

2024

Data de emissão: 03/04/2024

ENTREGA	RESPONSÁVEL	PESO	INTERVENIENTE	CUSTO	INÍCIO	FIM	REALIZADO	DATA INICIAL	DATA FINAL
12 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE ITABORAÍ PROCESSO 2022-06089674	DIFOB	4,54		0,00	20/08/2024	31/12/2024			
121 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	4,54		0,00	20/08/2024	31/12/2024			
13 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE BELFORD ROXO PROCESSO 2022-06089672	DIFOB	4,55		0,00	03/09/2024	31/12/2024			
131 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia	DIFOB	4,55		0,00	03/09/2024	31/12/2024			



elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.

14 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE BANGU	DIFOB	4,54	0,00	17/09/2024	31/12/2024
--	-------	------	------	------------	------------

PROCESSO 2022-06089670

141 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	4,54	0,00	17/09/2024	31/12/2024
---	-------	------	------	------------	------------

15 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - PRÉDIO DO ARQUIVO GERAL DE RIO BONITO	DIFOB	4,54	92.900,00	01/01/2024	13/09/2024
---	-------	------	-----------	------------	------------

PROCESSO 2022-06089666

151 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,36	0,00	01/01/2024	01/05/2024
---	-------	------	------	------------	------------

152 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,28	55.740,00	02/05/2024	30/06/2024
---	-------	------	-----------	------------	------------

153 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	37.160,00	01/07/2024	13/09/2024
---	-------	------	-----------	------------	------------

16 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE SÃO JOÃO DE MERITI	DIFOB	4,55	361.188,98	10/01/2024	04/11/2024
---	-------	------	------------	------------	------------

PROCESSO 2022-06089658

161 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,37	0,00	10/01/2024	22/07/2024
---	-------	------	------	------------	------------

162 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,28	216.719,33	23/07/2024	20/09/2024
---	-------	------	------------	------------	------------



163 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	144.479,55	21/09/2024	04/11/2024
17 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DA BARRA DA TIJUCA PROCESSO 2022-06115645	DIFOB	4,53	0,00	05/06/2024	31/12/2024
171 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,38	0,00	05/06/2024	17/10/2024
172 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	3,15	0,00	18/10/2024	31/12/2024
18 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE DUQUE DE CAXIAS PROCESSO 2022-06115652	DIFOB	4,53	0,00	19/06/2024	31/12/2024
181 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,38	0,00	19/06/2024	31/10/2024
182 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	3,15	0,00	01/11/2024	31/12/2024
19 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE NOVA IGUAÇU PROCESSO 2022-06115657	DIFOB	4,53	0,00	03/07/2024	31/12/2024
191 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,38	0,00	03/07/2024	14/11/2024
192 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução	DIFOB	3,15	0,00	15/11/2024	31/12/2024



dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.

20 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE MACAÉ	DIFOB	4,54	0,00	05/08/2024	31/12/2024
--	-------	------	------	------------	------------

PROCESSO 2022-06089675

201 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,38	0,00	05/08/2024	17/12/2024
---	-------	------	------	------------	------------

202 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	3,16	0,00	18/12/2024	31/12/2024
---	-------	------	------	------------	------------

21 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE QUEIMADOS	DIFOB	4,55	0,00	21/10/2024	31/12/2024
--	-------	------	------	------------	------------

PROCESSO 2022-06089671

211 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	4,55	0,00	21/10/2024	31/12/2024
---	-------	------	------	------------	------------

22 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE RIO BONITO	DIFOB	3,17	204.000,00	01/01/2024	10/07/2024
---	-------	------	------------	------------	------------

PROCESSO 2022-06089676

221 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,27	122.400,00	01/01/2024	26/04/2024
---	-------	------	------------	------------	------------

222 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	81.600,00	27/04/2024	10/07/2024
---	-------	------	-----------	------------	------------

23 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE	DIFOB	4,54	311.688,00	01/01/2024	12/09/2024
--	-------	------	------------	------------	------------



## VILA INHOMIRIM

PROCESSO 2022-06089660

231 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,36	0,00	01/01/2024	30/04/2024	
232 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,28	187.012,80	01/05/2024	29/06/2024	
233 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	124.675,20	30/06/2024	12/09/2024	
24 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - LÂMINA I E II	DIFOB	4,54	3.869.200,00	01/01/2024	05/08/2024	
PROCESSO 2022-06036824						
241 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,36	0,00	01/01/2024	08/01/2024	
242 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,28	2.321.520,00	09/01/2024	22/05/2024	
243 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	1.547.680,00	23/05/2024	05/08/2024	
25 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - CAMPOS DOS GOYTACAZES	DIFOB	3,17	505.000,00	01/01/2024	22/06/2024	2,27
PROCESSO 2022-06036887						
251 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das	DIFOB	2,27	303.000,00	01/01/2024	08/04/2024	2,27 01/01/2024 08/01/2024





instalações.

252 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	202.000,00	09/04/2024	22/06/2024
---	-------	------	------------	------------	------------

26 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE MADUREIRA	DIFOB	3,17	588.000,00	01/01/2024	01/05/2024
--	-------	------	------------	------------	------------

PROCESSO 2022-06089669

261 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,27	352.800,00	01/01/2024	16/02/2024
---	-------	------	------------	------------	------------

262 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	235.200,00	17/02/2024	01/05/2024
---	-------	------	------------	------------	------------

27 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE SÃO GONÇALO	DIFOB	4,54	559.652,67	01/01/2024	15/08/2024
--	-------	------	------------	------------	------------

PROCESSO 2022-06089661

271 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	1,36	0,00	01/01/2024	02/04/2024
---	-------	------	------	------------	------------

272 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,28	335.791,60	03/04/2024	01/06/2024
---	-------	------	------------	------------	------------

273 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	223.861,07	02/06/2024	15/08/2024
---	-------	------	------------	------------	------------

28 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DA ILHA DO GOVERNADOR	DIFOB	4,55	0,00	24/09/2024	31/12/2024
---	-------	------	------	------------	------------

PROCESSO 2022-06089662

281 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a	DIFOB	4,55	0,00	24/09/2024	31/12/2024
---	-------	------	------	------------	------------



perfeita entrega do objeto.

29 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - ALMOXARIFADO DE NITERÓI	DIFOB	3,17	454.400,00	01/01/2024	08/07/2024
291 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,27	272.640,00	01/01/2024	24/04/2024
292 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	181.760,00	25/04/2024	08/07/2024
30 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - REGIONAL DE SANTA CRUZ	DIFOB	3,17	799.990,00	01/01/2024	16/04/2024
301 - Fornecimento de materiais (cabos, módulos, estruturas de fixação, terminais, conectores, etc.) e execução dos serviços de montagem e instalação, comissionamento, aprovação do ponto de conexão pela Concessionária, entrada em operação e recebimento das instalações.	DIFOB	2,27	479.994,00	01/01/2024	01/02/2024
302 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,90	319.996,00	02/02/2024	16/04/2024
31 - AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - FÓRUM DE JACAREPAGUÁ	DIFOB	4,54	0,00	01/10/2024	31/12/2024
PROCESSO 2022-06089664 311 - Elaboração de projeto, aprovação junto a concessionária de energia elétrica e demais aprovações e licenças eventualmente necessárias para a perfeita entrega do objeto.	DIFOB	4,54	0,00	01/10/2024	31/12/2024
32 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - COMARCA DA CAPITAL - LÂMINA IV	DIFOB	0,89	337.600,00	01/01/2024	23/06/2024
PROCESSO 2022-06036841 321 - Apresentação do As Built, todos os documentos listados nos itens 7 e 11.2 e demais documentações exigidas no Termo de Referência.	DIFOB	0,89	337.600,00	01/01/2024	23/06/2024

## Análise Crítica

<b>Data</b>	27/03/2024
<b>Análise crítica</b>	<p>ENTREGA 26 (Fórum de Madureira): Não obstante a Etapa 2 do contrato já tenha sido prorrogada por solicitação da empresa contratada, a mesma deu início a instalação dos suportes, mas posterior a isso permaneceu inerte não realizando qualquer intervenção concernente à instalação do SFCR.</p> <p>ENTREGA 30 (Fórum de Santa Cruz): Não obstante a Etapa 2 do contrato já tenha sido prorrogada por solicitação da empresa contratada, a mesma teve pouquíssima produtividade realizando apenas serviços iniciais como os itens de proteção coletiva como as linhas de vida. Sem a devida implantação do SFCR.</p>
<b>Ação gerencial</b>	<p>ENTREGA 26 (Fórum de Madureira): A fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 2 conforme cronograma, fora autuado processo solicitando abertura de procedimento apuratório, que está tramitando no SEI sob nº 2023-06110115. Concomitante a isso, considerando que a empresa contratada possui 9 (nove) contratados da mesma natureza firmados com esta Corte de Justiça, tendo a mesma sofrido diversos procedimentos apuratórios pela inexecução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos nos contratos, considerando ainda a desídia da sociedade empresária na execução do presente contrato, fora instruído o pedido de rescisão unilateral nos autos do processo principal.</p> <p>ENTREGA 30 (Fórum de Santa Cruz): A fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 2 conforme cronograma, fora autuado processo solicitando abertura de procedimento apuratório, que está no SEI sob nº 2023-06021260, 2023-06063474 e 2023-06095468. Concomitante a isso, considerando que a empresa contratada possui 9 (nove) contratados da mesma natureza firmados com esta Corte de Justiça, tendo a mesma sofrido diversos procedimentos apuratórios pela inexecução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos nos contratos, considerando ainda a desídia da sociedade empresária na execução do presente contrato, fora instruído o pedido de rescisão unilateral nos autos do processo principal.</p>
<b>Data</b>	25/03/2024
<b>Análise crítica</b>	<p>Revisão 11:</p> <p>Entregas 15 (Arquivo de Rio Bonito), 16 (São João de Meriti), 22 (Fórum de Rio Bonito), 23 (Vila Inhomirim), 27 (São Gonçalo), 29 (Almoxarifado de Niterói) e 32 (Lâmina IV): Alteração das datas das entregas e ações no campo Cronograma, após publicações dos termos aditivos.</p> <p>Entregas 16 (São João de Meriti) e 27 (São Gonçalo): Custo estimado atualizado com redução do valor após alteração contratual.</p> <p>Entrega 21 (Queimados): A atual entrega 21, corresponde ao contrato de serviço que sofreu rescisão contratual unilateral por determinação da Administração Superior. A previsão de início da entrega foi atualizada visando à nova licitação que será realizada. Não foi atribuído valor monetário à entrega pois ainda não há custo estimado para a nova licitação, visto que algumas dessas ações serão concluídas no exercício de 2025.</p> <p>Diante do exposto acima, houve a necessidade de renumerar a entrega 21 (Queimados) que anteriormente estava parcialmente concluída no exercício de 2023. A entrega parcialmente concluída em 2023, foi excluída, pois o contrato só considera como concluída a ação se ela for 100% realizada. Com a nova licitação essas ações serão reiniciadas com 0% de execução. Após renumeração da entrega 21, as entregas posteriores também foram renumeradas. Essa renumeração também foi realizada no campo Itens do PGP.</p> <p>Com todas as alterações propostas, o percentual realizado será reduzido, em função da exclusão da ação parcialmente concluída de 2023 que foi reprogramada para 2024 e aguarda nova licitação. O valor global também sofre redução, pois não há custo estimado para essa nova licitação que será realizada. Diante desse adiamento, tal valor irá figurar somente no exercício de 2025.</p>
<b>Ação gerencial</b>	Aguardar publicação dos termos aditivos, termos de rescisão autorizados pela Administração Superior e a conclusão das novas licitações.
<b>Data</b>	29/02/2024
<b>Análise crítica</b>	<p>ENTREGAS 7 E 22 (Fórum de Queimados): Não obstante a Etapa 2 do contrato já tenha sido prorrogada por solicitação da empresa contratada, a mesma permaneceu inerte não realizando qualquer intervenção concernente à instalação do SFCR, nem aos menos os serviços iniciais como os itens de proteção coletiva como as linhas de vida.</p> <p>ENTREGA 27 (Fórum de Madureira): Não obstante a Etapa 2 do contrato já tenha sido prorrogada por solicitação da empresa contratada, a mesma deu início a instalação dos suportes, mas posterior a isso permaneceu inerte não realizando qualquer intervenção concernente à instalação do SFCR.</p> <p>ENTREGA 31 (Fórum de Santa Cruz): Não obstante a Etapa 2 do contrato já tenha sido prorrogada por solicitação da empresa contratada, a mesma teve pouquíssima produtividade realizando apenas serviços iniciais como os itens de proteção coletiva como as linhas de vida. Sem a devida implantação do SFCR.</p>
<b>Ação gerencial</b>	<p>ENTREGA 7 E 22 (Fórum de Queimados): A fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 2 conforme cronograma, fora autuado processo solicitando abertura de procedimento apuratório, que está tramitando no SEI sob nº 2023-06131249. Concomitante a isso, considerando que a empresa contratada possui 9 (nove) contratados da mesma natureza firmados com esta Corte de Justiça, tendo a mesma sofrido diversos procedimentos apuratórios pela inexecução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos nos contratos, considerando ainda a desídia da sociedade empresária na execução do presente contrato, fora instruído o pedido de rescisão unilateral nos autos do processo principal.</p> <p>ENTREGA 27 (Fórum de Madureira): A fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 2 conforme cronograma, fora autuado processo solicitando abertura de</p>

Análise Crítica

Ação gerencial	<p>procedimento apuratório, que está tramitando no SEI sob nº 2023-06110115. Concomitante a isso, considerando que a empresa contratada possui 9 (nove) contratados da mesma natureza firmados com esta Corte de Justiça, tendo a mesma sofrido diversos procedimentos apuratórios pela inexecução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos nos contratos, considerando ainda a desídia da sociedade empresária na execução do presente contrato, fora instruído o pedido de rescisão unilateral nos autos do processo principal.</p> <p>ENTREGA 31 (Fórum de Santa Cruz): A fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 2 conforme cronograma, fora autuado processo solicitando abertura de procedimento apuratório, que está no SEI sob nº 2023-06021260, 2023-06063474 e 2023-06095468. Concomitante a isso, considerando que a empresa contratada possui 9 (nove) contratados da mesma natureza firmados com esta Corte de Justiça, tendo a mesma sofrido diversos procedimentos apuratórios pela inexecução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos nos contratos, considerando ainda a desídia da sociedade empresária na execução do presente contrato, fora instruído o pedido de rescisão unilateral nos autos do processo principal.</p>
Data	26/02/2024
Análise crítica	<p>Revisão 10:</p> <p>Entregas 27 (Fórum de Rio Bonito), 30 (Campos dos Goytacazes), 32 (Fórum de São Gonçalo) e 37 (Lâmina IV): Alteração da numeração do campo itens e das datas das entregas e ações no campo cronograma, após publicações dos termos aditivos.</p> <p>Entregas 17 (São João de Meriti): Custo estimado atualizado com o valor da proposta vencedora do certame da licitação.</p> <p>Entregas 13 (Itaboraí) e 21 (Macaé): As atuais entregas 13 e 21, correspondem a contratos de serviços que sofreram rescisão contratual amigável por determinação da Administração Superior. As previsões de início das entregas foram atualizadas visando às novas licitações que serão realizadas. Não foi atribuído valor monetário às entregas pois ainda não há custo estimado para as novas licitações, visto que algumas dessas ações serão concluídas no exercício de 2025.</p> <p>Entregas 18 (Barra da Tijuca), 19 (Duque de Caxias) e 20 (Nova Iguaçu): As previsões de início das entregas foram atualizadas visando às novas licitações que serão realizadas. Não foi atribuído valor monetário às entregas pois ainda não há custo estimado para as novas licitações, visto que algumas dessas ações serão concluídas no exercício de 2025.</p> <p>Entregas 14 (Belford Roxo), 15 (Bangu), 29 (Ilha do Governador) e 32 (Jacarepaguá): As atuais entregas 14, 15, 29 e 32, foram reprogramadas integralmente para o exercício de 2024, pois correspondem a contratos de serviços com rescisão contratual já autorizada pela Administração Superior. As previsões foram atualizadas visando às novas licitações que serão realizadas. Não foi atribuído valor monetário às entregas pois ainda não há custo estimado para as novas licitações, visto que algumas dessas ações serão concluídas no exercício de 2025.</p> <p>Diante do exposto acima, houve a necessidade de renumerar as entregas que anteriormente estavam parcialmente concluídas no exercício de 2023 e consequentemente as entregas posteriores de 2024. As entregas parcialmente concluídas em 2023, foram excluídas, pois o contrato só considera como concluída a ação se ela for 100% realizada. Com a nova licitação essas ações serão reiniciadas com 0% de execução. Após tal renumeração, ações concluídas no exercício de 2023 pertinentes à 7 (Queimados), 8 (Madureira), 9 (Arquivo Geral de Rio Bonito), 10 (São Gonçalo), 11 (Fórum de Rio Bonito) e 12 (Vila Inhomirim) foram excluídas e serão relançadas na nova numeração, quando a revisão for tramitada como oficial para a unidade. Esse fato se deve ao Sistema GRP não permitir lançar ações executadas em cópia do PE.</p> <p>Com todas as alterações propostas, o percentual realizado será reduzido, em função da exclusão das ações parcialmente concluídas de 2023 que foram reprogramadas para 2024 e aguardam nova licitação. O valor global também sofre redução, pois não há custo estimado para essas novas licitações que serão realizadas. Diante desses adiamentos, tais valores irão figurar somente no exercício de 2025.</p>
Ação gerencial	Aguardar publicação dos termos aditivos, termos de rescisão autorizados pela Administração Superior e a conclusão das novas licitações.
Data	30/01/2024
Análise crítica	<p>ENTREGA 9 (Fórum de Queimados): Não obstante a Etapa 2 do contrato já tenha sido prorrogada por solicitação da empresa contratada, a mesma permaneceu inerte não realizando qualquer intervenção concernente à instalação do SFCR, nem aos menos os serviços iniciais como os itens de proteção coletiva como as linhas de vida.</p> <p>ENTREGA 13 e 36 (Fórum de Jacarepaguá): Atraso apontado na Etapa 1 do contrato, onde carece de revisão do projeto executivo pela empresa contratada, a qual inclusive já extrapolou o prazo da Etapa 2, permanecendo-se inerte, muito embora tenha sido notificada por diversas vezes.</p> <p>ENTREGA 18 e 19 (Fórum de Belford Roxo e Fórum de Bangu): A etapa 1 não foi concluída devida a desistência por parte da Contratada Real Solar de dar continuidade ao contrato, visto que houve uma redução maior que 25% do contrato, condição essa que dá prerrogativa a Contratada em declinar do contrato.</p> <p>ENTREGA 27 (Fórum de Rio Bonito): A etapa 2 não teve seu atendimento dentro do prazo contratual em função das condições climáticas no período, que impediram a realização das medições da performance do sistema para o comissionamento do mesmo.</p>
Ação gerencial	<p>ENTREGA 9 (Fórum de Queimados): A fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 2 conforme cronograma, fora autuado procedimento apuratório, que está tramitando no SEI sob nº 2023-06131249. Concomitante a isso, considerando que a empresa contratada possui 9 (nove) contratados da mesma natureza firmados com esta Corte de Justiça, tendo a mesma sofrido diversos procedimentos apuratórios pela inexecução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos nos contratos, considerando ainda a desídia da sociedade empresária na execução do presente contrato, fora instruído o pedido de rescisão unilateral nos autos do processo principal.</p> <p>ENTREGA 13 E 36 (Fórum de Jacarepaguá): A fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 1 conforme cronograma, fora autuado procedimento apuratório,</p>

## Análise Crítica

<b>Ação gerencial</b>	<p>que está tramitando no SEI sob nº 2023-06108699, assim como no processo nº 2023-06124549, pela inexecução da Etapa 2. Concomitante a isso, considerando que a empresa contratada possui 9 (nove) contratados da mesma natureza firmados com esta Corte de Justiça, tendo a mesma sofrido diversos procedimentos apuratórios pela inexecução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos nos contratos, considerando ainda a desídia da sociedade empresária na execução do presente contrato, fora instruído o pedido de rescisão unilateral nos autos do processo principal.</p> <p>ENTREGA 18 e 19 (Fórum de Belford Roxo e Fórum de Bangu): Considerando que a empresa contratada não concordou com a supressão do contrato, a mesma requereu a rescisão amigável do contrato.</p> <p>ENTREGA 27 (Fórum de Rio Bonito): Considerando que os motivos para o atraso para conclusão da Etapa 2 foram alheios à vontade da Contratada, fora instruído o pedido de prorrogação contratual para acréscimo de 60 dias para execução dos serviços inerentes à respectiva Etapa.</p>
<b>Data</b>	26/01/2024
<b>Análise crítica</b>	<p>Revisão 9: Entrega 20 (Arquivo Geral de Rio Bonito), Entrega 30 (Campos dos Goytacazes) e Entrega 34 (Almoxarifado de Niterói): Alteração dos itens e das datas das entregas e ações, após publicações dos termos aditivos.</p> <p>Entregas 17 (Itaboraí) e 25 (Macaé): As atuais entregas 17 e 25, foram reprogramadas integralmente para o exercício de 2024, pois correspondem a contratos de serviços que sofreram rescisão contratual amigável por determinação da Administração Superior. A previsão foi atualizada visando a nova licitação que será realizada.</p> <p>Anteriormente, estas entregas numeradas como 7 (Itaboraí) e 8 (Macaé) no exercício de 2023 e 19 (Itaboraí) e 27 (Macaé) no exercício de 2024, que estavam parcialmente concluídas em 2023, foram desconsideradas, pois o contrato só considera como concluída a ação se ela for 100% realizada. Com a nova licitação essas ações serão reiniciadas com 0% de execução. Diante do exposto, as entregas parcialmente concluídas 7 (Itaboraí) e 8 (Macaé) foram excluídas do Sistema GRP, ocasionando a renumeração de todas as entregas posteriores. Após tal renumeração, as ações concluídas no exercício de 2023 pertinentes à 9 (Belford Roxo), 10 (Bangu), 11 (Queimados), 12 (Madureira), 13 (Arquivo Geral de Rio Bonito), 14 (São Gonçalo), 16 (Fórum de Rio Bonito), 17 (Vila Inhomirim) e 18 (Ilha do Governador) foram excluídas e serão relançadas na nova numeração, quando a revisão for tramitada como oficial para a unidade. Esse fato se deve ao Sistema GRP não permitir lançar ações executadas em cópia do PE.</p>
<b>Ação gerencial</b>	Aguardar publicação dos termos aditivos e reprogramação das licitações.
<b>Data</b>	02/01/2024
<b>Análise crítica</b>	<p>ENTREGA 11 (Fórum de Queimados): Não obstante a Etapa 2 do contrato já tenha sido prorrogada por solicitação da empresa contratada, a mesma permaneceu inerte não realizando qualquer intervenção concernente à instalação do SFCR, nem aos menos os serviços iniciais como os itens de proteção coletiva como as linhas de vida.</p> <p>ENTREGA 15 (Fórum de Jacarepaguá): Atraso apontado na Etapa 1 do contrato, onde carece de revisão do projeto executivo pela empresa contratada, a qual inclusive já extrapolou o prazo da Etapa 2, permanecendo-se inerte, muito embora tenha sido notificada por diversas vezes.</p>
<b>Ação gerencial</b>	<p>ENTREGA 11 (Fórum de Queimados): A fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 2 conforme cronograma, fora autuado processo solicitando abertura de procedimento apuratório, que está tramitando no SEI sob nº 2023-06131249. Concomitante a isso, considerando que a empresa contratada possui 9 (nove) contratados da mesma natureza firmados com esta Corte de Justiça, tendo a mesma sofrido diversos procedimentos apuratórios pela inexecução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos nos contratos, considerando ainda a desídia da sociedade empresária na execução do presente contrato, fora instruído o pedido de rescisão unilateral nos autos do processo principal.</p> <p>ENTREGA 15 (Fórum de Jacarepaguá): A fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 1 conforme cronograma, fora autuado processo solicitando abertura de procedimento apuratório, que está tramitando no SEI sob nº 2023-06108699, assim como no processo nº 2023-06124549, pela inexecução da Etapa 2. Concomitante a isso, considerando que a empresa contratada possui 9 (nove) contratados da mesma natureza firmados com esta Corte de Justiça, tendo a mesma sofrido diversos procedimentos apuratórios pela inexecução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos nos contratos, considerando ainda a desídia da sociedade empresária na execução do presente contrato, fora instruído o pedido de rescisão unilateral nos autos do processo principal.</p>
<b>Data</b>	19/12/2023
<b>Análise crítica</b>	<p>Revisão 8: Entrega 4 e 37 (Santa Cruz), Entrega 5 e 32 (Campos dos Goytacazes), Entrega 17 e 30 (Vila Inhomirim), Entrega 33 (Madureira), Entrega 39 (Lâmina IV), Entrega 16 e 29 (Fórum de Rio Bonito) e Entrega 3 e 36 (Almoxarifado de Niterói) : Alteração dos itens e das datas das entregas e ações, após publicações dos termos aditivos. Entregas 24 (Barra da Tijuca), 25 (Duque de Caxias) e 26 (Nova Iguaçu): Revisão das datas das entregas e ações em função da reprogramação da licitação.</p>
<b>Ação gerencial</b>	Aguardar publicação dos termos aditivos e licitações em andamento.

<b>Análise Crítica</b>	
<b>Data</b>	30/11/2023
<b>Análise crítica</b>	<p>ENTREGA 11 (Fórum de Queimados): Não obstante a Etapa 2 do contrato já tenha sido prorrogada por solicitação da empresa contratada, a mesma permaneceu inerte não realizando qualquer intervenção concernente à instalação do SFCR, nem aos menos os serviços iniciais como os itens de proteção coletiva como as linhas de vida.</p> <p>ENTREGA 15 (Fórum de Jacarepaguá): Atraso apontado na Etapa 1 do contrato, onde carece de revisão do projeto executivo pela empresa contratada, a qual inclusive já extrapolou o prazo da Etapa 2, permanecendo-se inerte, muito embora tenha sido notificada por diversas vezes.</p>
<b>Ação gerencial</b>	<p>ENTREGA 11 (Fórum de Queimados): A fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 2 conforme cronograma, fora autuado processo solicitando abertura de procedimento apuratório, que está tramitando no SEI sob nº 2023-06131249. Concomitante a isso, considerando que a empresa contratada possui 9 (nove) contratados da mesma natureza firmados com esta Corte de Justiça, tendo a mesma sofrido diversos procedimentos apuratórios pela inexecução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos nos contratos, considerando ainda a desídia da sociedade empresária na execução do presente contrato, fora instruído o pedido de rescisão unilateral nos autos do processo principal.</p> <p>ENTREGA 15 (Fórum de Jacarepaguá): A fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 1 conforme cronograma, fora autuado processo solicitando abertura de procedimento apuratório, que está tramitando no SEI sob nº 2023-06108699, assim como no processo nº 2023-06124549, pela inexecução da Etapa 2. Concomitante a isso, considerando que a empresa contratada possui 9 (nove) contratados da mesma natureza firmados com esta Corte de Justiça, tendo a mesma sofrido diversos procedimentos apuratórios pela inexecução dos serviços dentro dos prazos estabelecidos nos contratos, considerando ainda a desídia da sociedade empresária na execução do presente contrato, fora instruído o pedido de rescisão unilateral nos autos do processo principal.</p>
<b>Data</b>	27/11/2023
<b>Análise crítica</b>	Revisão 7: Entrega 2 e 43 (Lâmina IV), Entrega 3 e 40 (Almoxarifado de Niterói), Entrega 12 e 37 (Fórum de Madureira) e Entrega 6 e 35 (Lâminas I e II): Alteração dos itens e das datas das entregas e ações, após publicações dos termos aditivos.
<b>Ação gerencial</b>	Aguardar publicação dos termos aditivos.
<b>Data</b>	31/10/2023
<b>Análise crítica</b>	Entrega 3 (Almoxarifado de Niterói) / Ação 32 em atraso: Atraso na conclusão da Etapa 2, devido a necessidade de apresentação do relatório de comissionamento do sistema pela empresa contratada.
<b>Ação gerencial</b>	<p>Entrega 3 (Almoxarifado de Niterói) / Ação 32 em atraso:</p> <p>Instrução processual para prorrogação do prazo contratual referente a Etapa 2;</p> <p>Instrução para abertura de procedimento apuratório sob o nº 2023-06090959 a fim de apurar a responsabilidade da contratada pela inexecução da Etapa 2;</p> <p>Notificação para apresentar o relatório de comissionamento no prazo de 24 horas, sob pena de abertura de novo procedimento apuratório pelo não atendimento às solicitações da Fiscalização.</p>
<b>Data</b>	27/10/2023
<b>Análise crítica</b>	<p>Revisão 5: Entrega 3 e 40 (Almoxarifado de Niterói), Entrega 4 e 41 (Santa Cruz), Entrega 6 e 35 (Lâminas I e II), Entrega 9 e 24 (Belford Roxo), Entrega 10 e 25 (Bangu), Entrega 13 e 26 (Arquivo geral de Rio Bonito) e Entrega 19 e 27 (São João de Meriti): Alteração das datas das entregas e ações, conforme novo planejamento.</p> <p>Revisão 6: Entrega 9 e 24 (Belford Roxo), Entrega 10 e 25 (Bangu), Entrega 15 e 42 (Jacarepaguá) e Entrega 5 e 36 (Campos dos Goytacazes): Alteração dos itens, das datas das entregas e ações, após alteração da data do memorando de início e publicações dos termos aditivos.</p>
<b>Ação gerencial</b>	Aguardar publicação dos termos aditivos, conclusão das licitações e emissão dos memorandos de início para acompanhamento dos contratos.
<b>Data</b>	02/10/2023
<b>Análise crítica</b>	<p>ENTREGA 15 (Jacarepaguá): Atraso na conclusão da Etapa 1, em face da necessidade de correção do projeto executivo apresentado pela empresa contratada.</p> <p>ENTREGA 3 (Almoxarifado de Niterói): Atraso na conclusão da Etapa 2. Embora esteja ocorrendo o comissionamento do sistema, foi solicitada a prorrogação de prazo pela empresa contratada.</p>
<b>Ação gerencial</b>	<p>ENTREGA 15 (Jacarepaguá): Instrução processual para abertura de procedimento apuratório a fim de apurar a responsabilidade da contratada pela não conclusão da Etapa 1.</p> <p>ENTREGA 3 (Almoxarifado de Niterói): Instrução processual para abertura de procedimento apuratório a fim de apurar a responsabilidade da contratada pela não conclusão da Etapa 2.</p>
<b>Data</b>	26/09/2023
<b>Análise crítica</b>	Revisão 4: Entrega 5 (Campos do Goytacazes), Entrega 7 (Macaé), Entrega 8 (Itaboraí), Entrega 9 (Belford Roxo), Entrega 10 (Bangu), Entrega 12 (Madureira), Entrega 14 (São Gonçalo), Entrega 17 (Vila Inhomirim), Entrega 18 (Ilha do Governador): Alteração das datas das entregas e ações, conforme novo planejamento e em face ao pedido de suspensão contratual para Ilha do Governador, Macaé, Itaboraí e São Gonçalo.

<b>Análise Crítica</b>	
<b>Ação gerencial</b>	Aguardar publicação dos termos aditivos e conclusão das licitações.
<b>Data</b>	01/09/2023
<b>Análise crítica</b>	Entrega 15 (Jacarepaguá): Atraso na conclusão da Etapa 1, devido a necessidade de correção do projeto executivo apresentado pela empresa contratada.
<b>Ação gerencial</b>	Instrução processual para abertura de procedimento apuratório a fim de apurar a responsabilidade da contratada pela não conclusão da Etapa 1.
<b>Data</b>	23/08/2023
<b>Análise crítica</b>	Revisão 3: Entrega 2 (Lâmina IV), Entrega 3 (Almoxarifado de Niterói), Entrega 4 (Santa Cruz), Entrega 6 e 35 (Lâminas I e II), Entrega 7 e 31 (Macaé) Entrega 9 e 24 (Belford Roxo), Entrega 10 e 25 (Bangu), Entrega 13 e 26 (Arquivo de Rio Bonito), Entrega 16 e 33 (Fórum de Rio Bonito), Entrega 17 e 34 (Vila Inhomirim), Entrega 19 e 27 (São João de Meriti), Entrega 20 e 28 (Barra da Tijuca), Entrega 21 e 29 (Duque de Caxias) e Entrega 22 e 30 (Nova Iguaçu): Alteração das datas das entregas e ações, conforme novo planejamento.
<b>Ação gerencial</b>	Aguardar publicação dos termos aditivos e conclusão das licitações.
<b>Data</b>	31/07/2023
<b>Análise crítica</b>	<p>ENTREGA 3 (Almoxarifado de Niterói): Atraso da empresa contratada no fornecimento de documentos solicitados pela equipe fiscal, na entrega de material e na realização de serviço relacionado a segurança coletiva (EPC) para execução dos trabalhos no bloco D, para a conclusão da Etapa 2.</p> <p>ENTREGA 11 (Queimados): Demora na análise de projeto pela Concessionária de energia elétrica para liberação do Parecer de Acesso referente à Etapa 1.</p> <p>ENTREGA 16 (Fórum de Rio Bonito): Após questionamento extemporâneo da empresa contratada sobre a impossibilidade de alocar a quantidade necessária de módulos no telhado, esta solicitou a disponibilização novos espaços para desenvolvimento do projeto, com indicação para prosseguimento do mesmo no último dia 07/07/2023 para análise. A empresa contratada apresentou a documentação correspondente no dia 27/07/2023, dias antes do término do prazo da Etapa 1, os quais encontram-se sendo avaliados pelo Grupo de Trabalho, para, após sua aprovação, dar entrada na Concessionária de energia elétrica.</p> <p>ENTREGA 17 (Vila Inhomirim): A empresa contratada apresentou a documentação e projetos executivos para conclusão da Etapa 1 no dia 27/07/2023, penúltimo dia do término do prazo da referida etapa, sendo tais documentos encaminhados para análise e aprovação do Grupo de Trabalho. A empresa contratada somente deu entrada dos documentos junto à Concessionária de energia elétrica no dia 28/07/2023, último dia do término do prazo da Etapa 1.</p>
<b>Ação gerencial</b>	<p>ENTREGA 3 (Almoxarifado de Niterói): Está sendo providenciada a instrução processual para abertura de procedimento apuratório a fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 2 conforme cronograma. Concomitante a isso, está sendo instruída a nova alteração contratual para prorrogação de prazo do contrato, a fim de que o mesmo não perca sua vigência.</p> <p>ENTREGA 11 (Queimados): A Concessionária de energia elétrica deu causa ao atraso na emissão do Parecer de Acesso referente à conclusão da Etapa 1 do contrato, tendo a empresa contratada apresentado comprovantes de reclamação junto a Ouvidoria da Concessionária. Diante disso, está sendo providenciada nova alteração contratual para prorrogação de prazo do contrato.</p> <p>ENTREGA 16 (Fórum de Rio Bonito): Considerando que a empresa contratada não realizou questionamentos durante a licitação acerca do espaço disponível no telhado, está sendo providenciada a instrução processual para abertura de procedimento apuratório a fim de apurar a responsabilidade pela não entrega da Etapa 1. Concomitante a isso, está sendo providenciada nova alteração contratual para prorrogação de prazo do contrato.</p> <p>ENTREGA 17 (Vila Inhomirim): Considerando que a empresa contratada deu entrada da documentação na Concessionária somente no dia 28/07/2023, último dia do término do prazo da Etapa 1, está sendo providenciada a instrução processual para abertura de procedimento apuratório a fim de apurar a responsabilidade pela não entrega do Parecer de Acesso dentro da referida etapa. Concomitante a isso, está sendo providenciada nova alteração contratual para prorrogação de prazo do contrato.</p>
<b>Data</b>	19/07/2023
<b>Análise crítica</b>	<p>Revisão 2:</p> <p>Entrega 5 (Campos do Goytacazes): Atualização das datas de previsão em função dos trâmites para formalização da alteração contratual das etapas 2 e 3;</p> <p>Entrega 6 (Lâminas I e II): Atualização das datas de previsão em função dos trâmites para formalização da alteração contratual das etapas 1, 2 e 3;</p> <p>Entrega 16 (Rio Bonito): Correção de datas das ações por erro material;</p> <p>Entregas 9 (Belford Roxo), 10 (Bangu), 13 (Arquivo de Rio Bonito), 19 (São João de Meriti), 20 (Barra da Tijuca), 21 (Duque de Caxias) e 22 (Nova Iguaçu): Reprogramação da data de início das entregas e das ações, por ainda estarem em processo de licitação.</p>

<b>Análise Crítica</b>	
<b>Ação gerencial</b>	Aguardar publicação dos termos aditivos e conclusão das licitações.
<b>Data</b>	30/06/2023
<b>Análise crítica</b>	<p>ENTREGA 6 (LÂMINAS I E II): Atraso nas ações 61 e 62 porque o contrato foi paralisado por 90 dias, com início em 02/12/2022 e término em 01/03/2023, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato, que também modificou os prazos estabelecidos para as 1ª, 2ª e 3ª etapas de execução contratual.</p> <p>A contratada solicitou nova suspensão de prazo de 45 dias, em função de exigência do contrato do Performace Ration, a qual não foi atendida, sendo necessário uma reformulação da proposta por parte da contratada junto à Administração Superior.</p>
<b>Ação gerencial</b>	Aguardar reformulação da proposta por parte da contratada junto à Administração Superior.
<b>Data</b>	20/06/2023
<b>Análise crítica</b>	<p>Revisão 1:</p> <p>ENTREGA 6 (LÂMINAS I E II): ATRASO NA AÇÃO 61 PORQUE APESAR DAS EXIGÊNCIAS DO TERMO DE REFERÊNCIA TEREM SIDO ATENDIDAS QUASE QUE EM SUA INTEGRALIDADE, A QUESTÃO CONTRATUAL DA PERFORMANCE RATION NÃO FOI ATENDIDA, SENDO UMA EXIGÊNCIA CONTRATUAL DE 75%.</p> <p>ENTREGAS 8 (ITABORAÍ-2023), 18 (ILHA DO GOVERNADOR) E 23 (ITABORAÍ-2024): LICITAÇÃO HOMOLOGADA (VALOR ATUALIZADO COM A PROPOSTA VENCEDORA), MAS A ENTREGA NÃO POSSUI MEMORANDO DE INÍCIO.</p> <p>ENTREGAS 9 (BELFORD ROXO-2023), 10 (BANGU-2023), 13 (ARQ. RIO BONITO-2023), 19 (SÃO JOÃO DE MERITI-2023), 24 (BELFORD ROXO-2024), 25 (BANGU-2024), 26 (ARQ. RIO BONITO-2024) E 27 (SÃO JOÃO DE MERITI-2024): LICITAÇÃO NÃO HOMOLOGADA (VALOR DO ORÇAMENTO PREVISTO).</p> <p>ENTREGAS 20 (BARRA DA TIJUCA-2023), 21 (DUQUE DE CAXIAS-2023), 22 (NOVA IGUAÇU-2023), 28 (BARRA DA TIJUCA-2024), 29 (DUQUE DE CAXIAS-2024) E 30 (NOVA IGUAÇU-2024): NÃO LICITADA.</p>
<b>Ação gerencial</b>	<p>ENTREGA 6 (LÂMINAS I E II): A QUESTÃO FOI REPASSADA A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR PARA QUE VIESSE A AVALIAR O IMPASSE CONTRATUAL. FOI REALIZADA REUNIÃO EM 14/06/2023, ENTRE AS PARTES, E A EQUIPE FISCAL AGUARDA A DETERMINAÇÃO OFICIAL DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, PARA QUE SE BUSQUE A TOMADA DE DECISÃO.</p> <p>ENTREGAS 8 (ITABORAÍ-2023), 18 (ILHA DO GOVERNADOR) E 23 (ITABORAÍ-2024): AGUARDAR EMISSÃO DO MEMORANDO DE INÍCIO PARA REVISÃO DA PREVISÃO DAS AÇÕES.</p> <p>ENTREGAS 9 (BELFORD ROXO-2023), 10 (BANGU-2023), 13 (ARQ. RIO BONITO-2023), 19 (SÃO JOÃO DE MERITI-2023), 24 (BELFORD ROXO-2024), 25 (BANGU-2024), 26 (ARQ. RIO BONITO-2024) E 27 (SÃO JOÃO DE MERITI-2024): AGUARDAR HOMOLOGAÇÃO E EMISSÃO DO MEMORANDO DE INÍCIO PARA REVISÃO DA PREVISÃO DAS AÇÕES.</p> <p>ENTREGAS 20 (BARRA DA TIJUCA-2023), 21 (DUQUE DE CAXIAS-2023), 22 (NOVA IGUAÇU-2023), 28 (BARRA DA TIJUCA-2024), 29 (DUQUE DE CAXIAS-2024) E 30 (NOVA IGUAÇU-2024): AGUARDAR LICITAÇÃO PARA REVISÃO DA PREVISÃO DAS AÇÕES.</p>